

# Rapport BTP - Général - Immeuble R+4 Kipé

Généré le 28 septembre 2026 à 06:36 - Réf. 007ef667

Kipé, Ratoma - Conakry

Généré le 28 septembre 2026 à 06:36

Mode local (données Supabase)

## Synthèse chantiers

- Immeuble R+4 Kipé (En cours) - Kipé, Ratoma - Conakry

Budget: 6 200 000 000 GNF, dépensé: 2 143 225 000 GNF, reste: 4 056 775 000 GNF

Avancement physique: 40.4 %, financier: 34.6 %, retard: 4 j

## Carburant (aperçu)

Total: 8 955 litres - 107 460 000 GNF

Anomalies: 1 sur 48 relevé(s)

- 24/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 165 L
- 21/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 160 L
- 16/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 135 L

## Bons (aperçu)

11 bon(s) - total 273 650 000 GNF

- BL-2026-0356 - Carrière de Kagbélen - 15 000 000 GNF (25/09/2026)
- BL-2026-0355 - Fer et Aciers de Kaloum - 19 800 000 GNF (24/09/2026)
- BL-2026-0353 - Cimenterie de Conakry - 28 500 000 GNF (22/09/2026)
- BL-2026-0349 - Agglos Matoto - 22 000 000 GNF (10/09/2026)

## Derniers avancements

- 26/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 23 ouvriers - Travaux: maçonnerie R+3 et nettoyage de fin de semaine.
- 25/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 26 ouvriers - Travaux: coulage poteaux R+3 (8 m³). Visite du bureau de contrôle : RAS.
- 24/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 20 ouvriers - Travaux: ferrailage poutres R+3, réception des aciers HA10 / HA12.
- 23/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 19 ouvriers - Travaux: élévation murs agglos R+3 façade nord. Arrêt de 2 h pour forte pluie l'après-midi.
- 22/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 21 ouvriers - Travaux: coffrage poteaux R+3 (P1 à P8). Livraison de 300 sacs de ciment CPJ 42.5 réceptionnée.

Ce rapport est basé uniquement sur les données enregistrées dans KonaData. Vérifiez les chiffres avant diffusion officielle.