

Rapport BTP - Avancement - Immeuble R+4 Kipé

Généré le 28 septembre 2026 à 06:37 - Réf. 6737745d

Kipé, Ratoma - Conakry

Généré le 28 septembre 2026 à 06:37

Mode local (données Supabase)

Avancement terrain

- 26/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 23 ouvriers - Travaux: maçonnerie R+3 et nettoyage de fin de semaine.
- 25/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 26 ouvriers - Travaux: coulage poteaux R+3 (8 m³). Visite du bureau de contrôle : RAS.
- 24/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 20 ouvriers - Travaux: ferrailage poutres R+3, réception des aciers HA10 / HA12.
- 23/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 19 ouvriers - Travaux: élévation murs agglos R+3 façade nord. Arrêt de 2 h pour forte pluie l'après-midi.
- 22/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 21 ouvriers - Travaux: coffrage poteaux R+3 (P1 à P8). Livraison de 300 sacs de ciment CPJ 42.5 réceptionnée.
- 21/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 19 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité du lundi, port des EPI vérifié.
- 19/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 40 % physique, 25 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
- 18/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 39 % physique, 24 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A, coffrage poteaux R+3.
- 17/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 39 % physique, 19 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2, coffrage poteaux R+3.
- 16/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 39 % physique, 24 ouvriers - Travaux: coulage dalle R+2 bloc B, ferrailage poutres R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
- 15/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 39 % physique, 21 ouvriers - Travaux: coulage dalle R+2 bloc B, ferrailage poutres R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
- 14/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 38 % physique, 23 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3.
- 12/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 38 % physique, 23 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3. Nettoyage et rangement du chantier.
- 11/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 38 % physique, 26 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2, coffrage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
- 10/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 37 % physique, 22 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A, élévation murs agglos R+3.
- 09/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 37 % physique, 20 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
- 08/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 37 % physique, 19 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
- 07/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 36 % physique, 24 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A, élévation murs agglos R+3.
- 05/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 36 % physique, 26 ouvriers - Travaux: coulage dalle R+2 bloc B.
- 04/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 36 % physique, 21 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A. Nettoyage et rangement du chantier.
- 03/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 36 % physique, 26 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2. Visite du bureau de contrôle : RAS.
- 02/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 36 % physique, 19 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.

- 01/09/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 35 % physique, 18 ouvriers - Travaux: coulage dalle R+2 bloc B. Nettoyage et rangement du chantier.
- 31/08/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 35 % physique, 18 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2. Nettoyage et rangement du chantier.
- 29/08/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 35 % physique, 20 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A. Nettoyage et rangement du chantier.
- 28/08/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 35 % physique, 19 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
- 27/08/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 35 % physique, 24 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A.
- 26/08/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 35 % physique, 25 ouvriers - Travaux: ferrailage dalle R+2. Visite du bureau de contrôle : RAS.
- 25/08/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 34 % physique, 25 ouvriers - Travaux: décoffrage dalle R+2 bloc A. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
- 24/08/2026 - Immeuble R+4 Kipé: 34 % physique, 23 ouvriers - Travaux: coulage dalle R+2 bloc B. Arrêt de 2 h pour forte pluie.

Ce rapport est basé uniquement sur les données enregistrées dans KonaData. Vérifiez les chiffres avant diffusion officielle.