

Dossier de clôture - École primaire de Kindia (6 classes)

Généré le 28 septembre 2026 à 06:27 - Réf. c0574918

Rapport de chantier annuel - École primaire de Kindia (6 classes)

Synthèse chantier - 2025-11-03 au 2026-07-31

Généré le 28 septembre 2026 à 06:27

Compilation automatique - fiches journalières + carburant + BL

Identification

Organisation : Bâtir Guinée SARL

Client / MOA : Commune urbaine de Kindia

N° contrat : MA-KIN-2025-022

Chantier : École primaire de Kindia (6 classes)

Localisation : Kindia

Statut : Terminé (clôture)

Planning : 2025-11-03 -> 2026-07-31

Période rapport : Synthèse chantier - 2025-11-03 au 2026-07-31

Analyse planifié vs réel

Référence comparative : Référence linéaire (Dates contractuelles).

Avancement planifié (réf.) : 100 % - réalisé : 100 % (écart +0 pt)

Temps écoulé : 100 % - travaux : 100 % (écart +0 pt)

Budget planifié cumulé : 1 350 000 000 GNF - consommé : 1 310 000 000 GNF (écart -40 000 000 GNF)

Exécution financière : 97 % - écart physique/financier : +3 pt

KPI synthèse : Planning Conforme · Budget Conforme · Délais Conforme · Global Conforme

Ventilation budgétaire (prévu vs réel) :

- Matériaux - prévu 567 000 000 GNF - réel 547 000 000 GNF (écart -20 000 000 GNF)
- Engins & équipements - prévu 47 250 000 GNF - réel 41 640 000 GNF (écart -5 610 000 GNF)

Synthèse de la période

Avancement physique : 0 % -> 100 % (+100 pt)

Avancement financier (calculé) : 97 %

Retard cumulé : 0 jour(s)

Budget : 1 350 000 000 GNF - dépensé (cumul) 1 310 000 000 GNF - reste 40 000 000 GNF

38 fiche(s) journalière(s) enregistrée(s) sur la période.

Fiches journalières (compilation)

- lun. 10 nov. : 0 % - 19 ouvrier(s) - Nuageux

Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 17 nov. : 0 % - 22 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 24 nov. : 1 % - 22 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 1 déc. : 2 % - 14 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 8 déc. : 3 % - 19 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 15 déc. : 5 % - 18 ouvrier(s) - Couvert

Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations.

- lun. 22 déc. : 7 % - 21 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 29 déc. : 9 % - 17 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Fouilles, béton de propreté et semelles des blocs A et B.

- lun. 5 janv. : 12 % - 26 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Fouilles, béton de propreté et semelles des blocs A et B. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 12 janv. : 15 % - 17 ouvrier(s) - Couvert

Travaux : Fouilles, béton de propreté et semelles des blocs A et B. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 19 janv. : 18 % - 22 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Longrines, soubassement et remblai compacté. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 26 janv. : 21 % - 25 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Longrines, soubassement et remblai compacté. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 2 févr. : 25 % - 18 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Longrines, soubassement et remblai compacté. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 9 févr. : 28 % - 19 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Poteaux et élévation des murs en agglos des 6 classes. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 16 févr. : 32 % - 22 ouvrier(s) - Nuageux

Travaux : Poteaux et élévation des murs en agglos des 6 classes. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 23 févr. : 36 % - 26 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Poteaux et élévation des murs en agglos des 6 classes.

- lun. 2 mars : 40 % - 24 ouvrier(s) - Nuageux

Travaux : Poteaux et élévation des murs en agglos des 6 classes. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 9 mars : 44 % - 16 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Chaînages, poutres et dalle du bloc administratif. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 16 mars : 48 % - 25 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Chaînages, poutres et dalle du bloc administratif. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 23 mars : 52 % - 20 ouvrier(s) - Couvert

Travaux : Chaînages, poutres et dalle du bloc administratif.

- lun. 30 mars : 56 % - 23 ouvrier(s) - Couvert

Travaux : Charpente métallique et couverture en tôles bac alu. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 6 avr. : 60 % - 26 ouvrier(s) - Nuageux

Travaux : Charpente métallique et couverture en tôles bac alu. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 13 avr. : 64 % - 16 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Charpente métallique et couverture en tôles bac alu.

- lun. 20 avr. : 68 % - 26 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Charpente métallique et couverture en tôles bac alu. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 27 avr. : 72 % - 20 ouvrier(s) - Couvert

Travaux : Enduits intérieurs et extérieurs, chapes des classes. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 4 mai : 75 % - 26 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Enduits intérieurs et extérieurs, chapes des classes. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 11 mai : 79 % - 26 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Enduits intérieurs et extérieurs, chapes des classes.

- lun. 18 mai : 82 % - 17 ouvrier(s) - Couvert

Travaux : Menuiseries métalliques, électricité et latrines. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 25 mai : 85 % - 14 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Menuiseries métalliques, électricité et latrines.

- lun. 1 juin : 88 % - 26 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Menuiseries métalliques, électricité et latrines. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 8 juin : 91 % - 26 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Carrelage, peinture, tableaux muraux et aménagements extérieurs. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 15 juin : 93 % - 19 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Carrelage, peinture, tableaux muraux et aménagements extérieurs. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 22 juin : 95 % - 24 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Carrelage, peinture, tableaux muraux et aménagements extérieurs. Réunion de chantier avec la commune.

- lun. 29 juin : 97 % - 16 ouvrier(s) - Ensoleillé

Travaux : Carrelage, peinture, tableaux muraux et aménagements extérieurs. Visite du bureau de contrôle : RAS.

- lun. 6 juil. : 98 % - 26 ouvrier(s) - Pluie matinale

Travaux : Nettoyage, levée des réserves et préparation de la réception. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

- lun. 13 juil. : 99 % - 18 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Nettoyage, levée des réserves et préparation de la réception.

- lun. 20 juil. : 100 % - 16 ouvrier(s) - Averses l'après-midi

Travaux : Nettoyage, levée des réserves et préparation de la réception.

- ven. 24 juil. : 100 % - 14 ouvrier(s) - Couvert

Réception provisoire avec la commune urbaine de Kindia. Remise des clés.

Effectif moyen

21 ouvrier(s) / jour (moyenne sur 38 saisie(s)).

Carburant

Total : 3 470 L - 41 640 000 GNF

Relevés : 36 - Anomalies : 0

- 12/11/2025 : 70 L
- 20/11/2025 : 110 L
- 26/11/2025 : 75 L
- 03/12/2025 : 70 L
- 12/12/2025 : 90 L
- 18/12/2025 : 90 L
- 25/12/2025 : 135 L
- 03/01/2026 : 110 L
- 11/01/2026 : 90 L
- 17/01/2026 : 100 L

Bons de livraison

11 bon(s) - total 547 000 000 GNF

- BL-KIN-001 - Carrière de Kagbélen - 15 750 000 GNF (18/11/2025)
- BL-KIN-002 - Cimenterie de Conakry - 57 000 000 GNF (05/12/2025)
- BL-KIN-003 - Fer et Aciers de Kaloum - 31 200 000 GNF (19/12/2025)

- BL-KIN-004 - Agglos Kindia Services - 77 000 000 GNF (16/01/2026)
- BL-KIN-005 - Cimenterie de Conakry - 71 250 000 GNF (06/02/2026)
- BL-KIN-006 - Métal Construction Guinée - 96 000 000 GNF (13/03/2026)
- BL-KIN-007 - Quincaillerie de Kindia - 40 300 000 GNF (27/03/2026)
- BL-KIN-008 - Carrière de Kagbélen - 10 800 000 GNF (24/04/2026)
- BL-KIN-009 - Menuiserie Métallique du Fouta - 58 000 000 GNF (22/05/2026)
- BL-KIN-010 - Céramiques de Guinée - 62 400 000 GNF (19/06/2026)
- BL-KIN-011 - Peintures Tropicales - 27 300 000 GNF (03/07/2026)

HSE & pièces jointes

11 mention(s) sécurité / incident dans les fiches journalières.

Documents déposés : 1 (HSE / photos).

1. Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.
2. Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.
3. Travaux : Installation du chantier, implantation et terrassements des fondations. HSE : briefing sécurité, EPI vérifiés.

Commentaire chef de chantier / direction

Réception provisoire prononcée avec le maître d'ouvrage (Direction préfectorale de l'éducation de Kindia).
Réserves mineures : reprise de peinture sur deux salles, réglage de trois fenêtres, à lever sous 30 jours.

Prochaine étape

Chef de chantier : compléter les fiches journalières manquantes.

Directeur : valider ce rapport, archiver et transmettre au MOA / client.

Ce rapport est basé uniquement sur les données enregistrées dans KonaData. Vérifiez les chiffres avant diffusion officielle.

DOSSIER DE CLÔTURE / RÉCEPTION MOA

Commentaire direction :

Réception provisoire prononcée avec le maître d'ouvrage (Direction préfectorale de l'éducation de Kindia).
Réserves mineures : reprise de peinture sur deux salles, réglage de trois fenêtres, à lever sous 30 jours.

Période couverte : 2025-11-03 -> 2026-07-31

Pièces archivées sur le chantier : 6

Liste des documents :

- [Facture fournisseur] Decompte-general-definitif.pdf (2026-07-24)
- [Fiche sécurité / HSE] Attestation-HSE-fin-de-chantier.pdf (2026-07-23)
- [Plan technique] Plans-de-recolement-ecole-Kindia.pdf (2026-07-22)
- [Rapport de chantier] Rapport-bureau-de-contrôle-final.pdf (2026-07-20)
- [Rapport d'avancement] Liste-des-reserves-ecole-Kindia.pdf (2026-07-24)
- [Rapport de chantier] PV-reception-provisoire-ecole-Kindia.pdf (2026-07-24)

Fin du dossier de clôture